

# Job-Report

## ZÜRICH WC

Projekt: Utoquai / Seefeldbereich  
Projektleiter: Ernst Angstmann  
Besteller: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten  
Lindenhofstrasse 21, 8021 Zürich

### Technische Daten:

Aussenmasse: 5.72 m x 2.77 m x 4.37 m (LxBxH)  
Innenhöhe: 3.9 m (.9 + 3)

Doppelboden: Hohlraum 90 cm  
Transportgewicht: Sockelmodul 15 Tonnen  
Lüftung: Ablüftanlage

### Anlagebeschrieb

Die architektonisch äusserst anspruchsvollen, technisch komplexen Infrastrukturbauten wurden vom Architekturbüro René Stoos, Arch. ETH / SIA, 5200 Brugg im Rahmen eines Wettbewerbs für die Stadt Zürich entworfen. Die Toilettenanlage besteht aus einem Sockel- und Aufbaumodul. Die Fassade wurde bei Tür- und Oblichtfront in Edelstahl, bei allen anderen Fronten in Glas mit Hinterlüftung ausgeführt. Eine Blitzschutzanlage in Kupfer ist gemäss den Vorschriften ausgeführt und verdeckt auf die Armierung geführt. Die selbstreinigenden CNS-kompakten Toilettenanlagen sind mit den Sanitären- und Elektroanschlüsse versorgt.

Premoco System AG war verantwortlich für die Berechnung des Generalunternehmerpreises, die Akquisition, die Projektabwicklung, die Terminplanung, die Arbeitsvergaben, die Bauleitung, den Kontakt zum Architekten und zur Bauherrschaft, für die Objektübergabe und für die Gesamtabrechnung. Die realisierten Bauten stellen eine neue Generation in der Planung und Umsetzung von Toilettengebäuden dar.

### Bauablauf:

Nach der Auftragserteilung am 7. Dezemebr 2006 wurden folgende Meilensteine eingehalten:

- Produktion 29. Jan. 07
- Liefer- und Versetzarbeiten 10. April. 07
- Bauabnahme 10. Mai 07

Premoco System AG  
Lindenhof 6 · Postfach · 6061 Sarnen  
Tel. 041 660 9656 · Fax 041 662 15 26  
info@premoco.ch · www.premoco.ch

**premoco**  
SYSTEM AG



**BAUMODUL MIT SYSTEM**